12.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2021. november 25. napján tartandó **rendes nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/329-205/2021.
Tárgy:	**Tájékoztató az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról**
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet, **Tájékoztató**, Beszámoló
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	1 db **határozat tervezet**
Készítette:	Marsi Péter osztályvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési** Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2021. november 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Európai Uniós pályázatok rendkívül fontos szerepet játszanak Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásában. A pályázati forrásokra támaszkodva többek között környezetvédelemi, gazdaságfejlesztési, intézményfejlesztési és vállalkozásfejlesztési területén lehet fejlesztéseket megvalósítani a jelenlegi EU-s tervezési ciklusban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Törökszentmiklós, 2021. november 15.

Markót Imre
polgármester

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

___/2021. (___)

H a t á r o z a t a:

Az Európai Uniós pályázatok megvalósításáról szóló tájékoztatásról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletébe foglalt, az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak megvalósításáról szóló tájékoztatót megismerte és azt elfogadja.

Felelős: Markót Imre polgármester

Erről értesülnek:
1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Varga Imre jegyző
3. Közpénzügyi Osztály
4. Városfejlesztési Osztály
5. Irattár

Melléklet Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének.../2021. (...) határozatához

TÁJÉKOZTATÓ
AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

A 2014-2020 Európai Uniós tervezési ciklus első éveiben olyan pályázati felhívások jelentek meg, amelyek esetében az Önkormányzat nem volt támogatásra jogosult. 2015. év végén jelentek meg az első olyan felhívások, amelyen már Törökszentmiklós Városi Önkormányzat is pályázat benyújtásának lehetőségével élni tudott.

Az első a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban: KEHOP) 2.2.2 kiemelt felhívás, melynek keretében a derogációs kötelezettség teljesítése érdekében megvalósítani tervezett szennyvíz projektre lehetett kérelmet benyújtani. Ezen a pályázaton csak az NFPI konzorcium vezetésével tudott az Önkormányzat 2015. évben részt venni.

2015. végén, 2016. év elején jelent meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) felhívások első fordulója. Ezen felhívásokra 8 db támogatási kérelmet nyújtottunk be, ebből 6 db kapott támogatást. Ezen tervezési időszakban bár korlátozottan – csak külterülettel -, de a Város is tudott támogatási kérelmet benyújtani a Vidékfejlesztési Operatív Programra (továbbiakban: VP). Így 2016. évben 1 db támogatási kérelmet adtunk be VP felhívásra. 2017. évben megnyíltak egyéb operatív programok is, így 3 db Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) pályázatot és 4 db TOP pályázatot és 1 db VP pályázatot adtunk be, illetve a központi közigazgatás fejlesztéshez kapcsolódó (KÖFOP-VEKOP) felhívásra is adtunk be támogatási kérelmet. A 2017. évben benyújtott EFOP és TOP támogatási kérelmek elutasításra kerültek, azonban a beadott két VP-s és a KÖFOP-VEKOP kérelem pozitív elbírálásban részesült. 2019. évben újabb 3 projekt célra nyújtottunk be támogatási kérelmet. Ezekkel a Bölcsőde férőhelyeinek számát kívántuk növelni, illetve a szociális alapszolgáltatást fejleszteni, és további önkormányzati tulajdonú épület energetikai jellemzőit javítani. Ezen pályázatok formai és tartalmi értékelését követően 2020. tavaszán részesültek támogatásban. 2020. évben újabb felhívás jelent meg, amelyet a leromlott városi területek rehabilitációjára, amelyre támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzat, amely az év végén támogatásban részesült. A Törökszentmiklós 300 HACS helyi felhívásaira három támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzat 2019. évben az ún. kulcsprojekt felhívásra a Kossuth Lajos utca 95. szám alatti ingatlan felújításra, és 2020. évben az infrastruktúra fejlesztésre két pályázatot a Városháza udvarának felújítására. Mind a három projekt támogatásban részesült 2019., illetve 2020. évben. 2021. évben két olyan pályázati felhívás jelent meg, amely illeszkedett a Város célkitűzéseivel. Az év elején megjelent környezetvédelmi fejlesztéseket támogató TOP felhívásra egy a városi belvízelvezető hálózat fejlesztését célzó támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzat, amely 2021. júliusában támogatásban részesült. Az év közepén megjelent a vidékfejlesztési felhívás keretében a külterületi földutak fejlesztését támogató felhívás, amelyre két dűlő út felújítására nyújtott be kérelmet a Város.

Az első támogatási döntések 2016. év végén, 2017. év közepén érkeztek meg, így a tervezett projektek megvalósítása 2017. évben indult el. Az első támogatott projekt a Helyi

Foglalkoztatás paktum projekt 2016.12.19-án részesült támogatási döntésben, majd több projekt esetében 2017. május elején, majd 2017. augusztus elején született döntés. 2018. márciusában született meg a második VP-s projekt támogatásáról szóló döntés, majd 2019. évben az ún. kulcsprojektről, és 2020. évben a három 2019. évben benyújtott pályázatról, illetve a 2020. évben benyújtott projekt kapott támogatást. ebben az évben az év elején benyújtott TOP pályázat, és a két TOP CLLD-s infrastruktúra fejlesztése projekt nyert Európai Uniós forrást. Jelenleg 2 db VP-s projekt, és 2 db TOP-os, illetve KÖFOP-os pályázat zárult le, 3 db projekt esetében be lett nyújtva a záró beszámoló és elszámolás, 1 db projekt megvalósítást követő záró szakaszban van, és 11 db pályázat megvalósítás alatt áll. A 2019. és 2020. évben beadott 4 pályázatból egy az utolsó mérföldkő elérésével hamarosan záródik, míg 2 kivitelezése folyamatban van, míg 2 esetében az előkészítő szakasz végi közbeszerzési eljárás zajlik jelenleg. A 2021. évben támogatott 3 projekt közül egy a tervezési, engedélyezési szakaszban tart, míg kettő a közbeszerzés utáni szerződéskötés előtt áll.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában rögzített céloknak megfelelően elsődlegesen a helyi gazdaságfejlesztést, és a helyi szolgáltatások fejlesztését célozták meg a benyújtott projektek, de a társadalmi felzárkózás is kiemelt célok között szerepel. A legtöbb pályázat meglévő intézmény korszerűsítését, energiahatékonyságát, olcsóbb működését segíti, vagy a szolgáltatás színvonalának emelését célozza meg, de vannak új járási székhelyhez illő fejlesztések, melyekkel erősíteni szerettük volna a helyi, járási, és regionális szerepünket is, mint a könnyűzenei központ kialakítása.

A benyújtott egyes támogatási kérelmek, és a projektek állása a következő.

TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése

A pályázatkeretében a Vásárhelyi Pál utcai burkolt csatorna került átépítésre zárt csatornává, illetve egy tehermentesítő ág épült ki a Templom utcában a Bicskás-tóig, amely befogadóképessége megnövelésével puffer tározóként tud működni, ahonnan a felújított szivattyúház és szivattyúk emelik át a csapadékvizet a Szajoli I. csatornába. A támogatási kérelem 2016 áprilisában került benyújtásra, a támogatási döntés 2017. május elején született meg. A Támogatási Szerződés 2017. május végén lett aláírva. A projekt előkészítés keretében, még 2016-ben megszereztük az engedélyeket, míg a kiviteli tervezés a TSZ kötést követően valósult meg 2017. évben. A TSZ hatálybalépését követően a KSZ kiutalta a projekt gördülékeny megvalósítása érdekében a támogatási előleget. A projekt kiviteli tervei birtokában 2018 tavaszán lebonyolításra került a közbeszerzési eljárás, mely eredményeként 2018 áprilisában aláírásra került a vállalkozási szerződés, és átadásra került a munkaterület. A kivitelezés első szakaszában a mélyfektetésű Bicskás tavi szakasz vákuumozására, majd csatornafektetésére került sor, mellyel egyidejűleg a szivattyúk cseréjére, a vezérlés kiépítésére is sor kerülhetett, hogy a csapadékvíz elvezetés biztosítható legyen a kivitelezés alatt is. A következő szakaszban a Templom utcai vízvezeték kiváltására, és a Bicskás tavi tározó kialakítására került sor, majd elkezdődött a csatorna építése a Templom utcában, végül a Vásárhelyi Pál utcában is egészen a Táncsics Mihály utcáig. A kivitelező 2019 augusztusában készre jelentette az építést és 2019. szeptemberében a műszaki átadás-átvételre is sor kerülhetett. Egy vállalkozási szerződés elbírálásának elhúzódása miatt a projektet csak 2020. november végén tudtuk zárni. A fejlesztés eredményeként az öblözet csapadékvíz veszélyeztetettsége csökkent, és új korszerű szivattyúk kerültek beépítésre az Alatkai úti átemelőbe, amelyek kisebb energiafelhasználással tudják biztosítani a terület mentesítését. A kiépített új zárt csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása egyszerűbb és olcsóbb lesz, mint a korábbi fedett csatornáé.

TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

A projekt keretében a volt VEGYTEK telephelyen megújul az alapinfrastruktúra egy része, illetve egy új 1580 m^2 hasznos alapterületű csarnok építésére került sor. A fejlesztés eredményeként a belső csatornahálózat felújításra került, aminek következtében hatékonyabb lett a csapadékvíz elvezetés rendszere, mivel az összegyűjtött csapadékvíz beemelésre kerül a Béla király úti rendszerbe. A projekt során a térvilágítás és a burkolatok is felújításra kerültek, illetve bővült a parkolóhelyek száma. Megújult, energetikai korszerűsítésen esett át az irodaépület, illetve a porta épület is. A volt laborépület átalakítása során új öltöző épülettel bővült a telephely abból a célból, hogy a jelentkező igényeket kiszolgálva biztosítsa a kulturált tisztálkodási és öltözési lehetőséget a telepen dolgozóknak. A projektnek része a kármentesítés első ütemének megvalósítása. A projekt támogatási kérelmét 2016 májusában adtuk be, míg a támogatási döntés 2017. május elején született meg. A Támogatási Szerződés 2017. május végén lépet hatályba, és a projekt gördülékeny megvalósítása érdekében a KSZ kiutalta a támogatási előleget.

A projekt keretében tervezett fejlesztésekre 2017. évben elkészültek az engedélyes tervek, és 2018. év elejére a kiviteli tervek. A kiviteli tervek birtokában két szakaszra bontottuk a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásokat. Két eljárás előkészítésére került sor 2018. évben. Az egyik eljárás keretében a kármentesítésre vártuk a megfelelő kivitelezőt, míg a másik eljárásban az infrastruktúrafejlesztés megvalósítóját kerestük. A kármentesítésre 2018. novemberben elindult közbeszerzési eljárás, melynek lezárultával 2019. február végén aláírásra kerülhetett a kármentesítését végző céggel a szerződés. A nyertes Békés Drén Kft. az év elején elkezdte a kármentesítési létesítmények telepítését, illetve az eljárásban előírt kármentesítési tevékenységet, melyet ütemesen 2020. április végéig meg is valósított. Az infrastruktúrafejlesztést célzó eljárás előzetes KFF véleményezést követően indulhatott el. Az előkészített eljárás 2018 novemberében KFF-hez véleményezésre benyújtásra került. A közbeszerzési eljárás megindítására 2019. januárban kaptunk engedélyt, és 2019. februárban érkeztek be az ajánlatok. Az ajánlatok formai és szakmai bírálata után meg kellett várni a KFF tanúsítvány kiadását, melyre 2019 júliusában került sor. A vállalkozóval aláírt szerződést követően a munkaterületet haladéktalanul átadtuk, és elkezdődhetett a kivitelezés. Az első szakaszban a terület előkészítésre került sor, illetve a volt laborépület átalakításához kezdett hozzá a kivitelező. Az építés első szakaszában a terület előkészítés során végzett vizsgálatok alapján a talajszennyezés miatt módosítani kellett a csarnok elhelyezését, illetve átdolgozásra került a térvilágítás, és a csapadékvíz-elvezető rendszer terve is, mivel ezek egyes elemei szennyezett területeket érintettek volna. Ettől függetlenül a csarnok épület építése, illetve a laborépület átalakítása jó ütemben haladt. Az engedélyek módosítása miatt megváltozott műszaki tartalomra tekintettel a vállalkozó akadályt közölt, és pótmunka igénnyel jelentkezett. Az akadályozást idejére felfüggesztett munkák miatt a szerződés megvalósításának határideje módosult, így 2020. év végén fejeződött be a kivitelezés. A műszaki átadás-átvételt követően az engedéllyel rendelkező vizes munkákra megkértük a vízjogi üzemeltetési engedélyt, és az új csarnokra a használatbavételi engedélyt, amelyek 2021. év első félévében meg is érkeztek. A közbeszerzési eljáráson a projektben tervezett összeget jelentősen meghaladó összegre érkeztek ajánlatok, ami miatt ráemelési kérelmet adtunk be. A többlettámogatásról 2020. október végén született kedvező döntés, amelyet 2020. decemberében közölt ki a KSZ, és 2021. tavaszán épülhetett be a támogatási szerződésbe. A pótmunka igényre újabb ráemelési kérelmet adtunk be 2020. október végén, amely 2021. július végén került elbíráslásra. Ezzel a pótlólagos támogatással 2021. szeptemberében egészült ki a támogatási szerződés, ezért kellett a megvalósítási határidőt 2021. október végére ütemezni. A 2020. tavaszán kialakult pandémiás helyzet miatt egyes marketing tevékenységeket nem lehetett megvalósítani 2020-ban, így ezek csak 2021. nyarán teljesülhettek.

A tervezett épület felújítások energetikai korszerűsítéseket is tartalmaztak, így a működtetés költsége csökken, illetve a megújuló burkolatok lehetőséget biztosítanak több terület bérbeadására, illetve a telep szolgáltatásainak színvonala is javult. Továbbá működtetési költségcsökkentést jelenthet, hogy a megújuló épületeken napelemeket helyeztünk el, amelyek a telephely energiaigényének egy részét hivatott kielégíteni.

TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában

A pályázat segítségével terveztük megvalósítani a piac felújítását, illetve a Vásárhelyi Pál utcának a Táncsics Mihály utcától a Kölcsey utcáig terjedő szakaszának részleges megújítását. A projekt célkitűzései között szerepelt a rendezett, kulturált piac kialakítása, amely mind a vevők, mind az eladók igényeit figyelembe veszi, és az üzemeltetőnek is segítséget nyújt a szolgáltatások javítására. Ezentúl a vevők igényeire tekintettel a Vásárhelyi Pál utcai parkolók visszakapták eredeti funkciójukat, illetve a Vásárhelyi Pál utcai zöldfelület is felújításra került. Így itt kialakult egy új kulturált városi tér. A projekt támogatási kérelme 2016 júliusában lett benyújtva, és 2017. május elején kapott támogatást. 2017. május végére megkötöttük a Támogatási Szerződést, és elkezdődött a tervezés. A kiviteli tervek elkészítését követően 2018 áprilisában indult el a közbeszerzési eljárás, ami 2018. augusztus végén záródott le vállalkozási szerződés aláírásával. A munkaterület átadására 2018 szeptemberében került sor, és a piac működésének biztosítása mellett szakaszosan elkezdődött a kivitelezés. A tervezett fejlesztés előkészítésébe és megvalósításába bevonásra került az üzemeltető is, így a napi működés tapasztalatait figyelembe véve alakul át a piac, és nyújt jobb szolgáltatást a felújítás után mind az árusoknak, mind a piaci vásárlóknak. Jelentősen nem bővült a piac területe, de strukturálisan megváltozott. A fejlesztés során figyelembe vettük az energiahatékonysági követelményeket, így korszerű LED-s lámpatesteket alkalmaztunk a tér megvilágításánál és a közvilágításnál. A vizesblokk és piacfelügyelői épület felújításánál is fontos szempont volt az akadálymentesítés mellett az épület energiahatékonysága, csökkentve az üzemeltetés költségeit.

A kivitelező 2019. szeptember végére készre jelentette a projektet és megtörtént a műszaki átadás-átvétel is. 2019. október elején már a megújult területen nyithatott a piac. A projekt pénzügyi zárására egy szerződésmódosítás elhúzódó bírálata miatt csak 2020. augusztus végén volt lehetőség. A projektzárás van folyamatban.

VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt két tantermes és tanító lakás iskola épületben

2016 májusában támogatási kérelmet adtunk be a Bartai volt iskola épületének részleges felújítására. A támogatási kérelemben mind a főépület, mind a melléképület tekintetében kértünk támogatást azért, hogy az eredeti állapotban helyre tudjuk állítani az épületeket. A támogatási kérelmet 2017 augusztusában bírálták el, de sajnos sem a melléképületet, sem a felújítás egy részét nem támogatta a Közreműködő Szervezet, így át kellett dolgozni a projektet. Elkezdődött a kiviteli tervezés, amely 2018 áprilisában zárult le. A kiviteli terv birtokában elindítottuk a közbeszerzési eljárást, melynek eredményeként 2018 szeptemberében létrejött a vállalkozási szerződés és át lett adva a munkaterület. Jogszabály változás lehetőséget adott a projekt befejezési idejének módosítására. Az épület felújítása lezáródott 2019. év elején, majd a megkért használatbavételi engedélyt 2019 augusztusában kaptuk meg. A 2019 tavaszán beadott első kifizetési kérelem elszámolását követően 2019 novemberében beadott záróelszámolás és beszámoló 2020 tavaszán elfogadásra került. A felújított épület hozzájárulhat az ifjúság neveléséhez, a közösségi élet fejlődéséhez, és egy fontos értékkel bővült a város.

TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson

Az Önkormányzat 4 épületének részleges, energiahatékonysági szempontú felújítására került sor a projektben. Az érintett épületek az Almásy 69., Petőfi Sándor utca 50., Arany János 22/A, és a Kossuth Lajos utca 251. A projekt támogatási kérelmét 2016 szeptemberében nyújtottuk be, és 2017 augusztusában került támogatásra. A Támogatási Szerződés aláírása, és hatálybalépését követően elkezdődött a kiviteli tervezés, melynek első szakasza 2017. november végére lezárult, elkészültek a kiviteli tervek az épületek felújítására. Az egyes épületek napelemes rendszereinek tervei 2018. január végére, míg a napelemek és a gépészeti felújítások szolgáltatói hozzájárulásai 2018. február végére érkeztek meg. A projekt keretében az épületek energiahatékonyságának javítása volt a cél, melynek érdekében hőszigetelést kaptak az épületek, néhányban nyílászárócserére került sor, lámpatestek és a fűtési rendszer korszerűsítését is megvalósítottuk, illetve napelemek segítik az épületek fosszilis energia felhasználásának csökkentését. A kiviteli tervek birtokában 2018 áprilisában kiírásra került a közbeszerzési eljárás. A sikeres eljárást követően létrejött a vállalkozási szerződés, és a munkaterület 2018 júniusában átadásra került. A tervezett energiahatékonysági fejlesztések megvalósultak. A projekt zárására 2018. november 30-án került sor, a záróbeszámoló és elszámolás benyújtásra került. A záró helyszíni ellenőrzése 2020 tavaszán meg történt, amelyre tekintettel ebben az évben a projekt lezárásra került.

A projektben az épületek üzemeltetési költségeinek csökkentése volt a cél az energiahatékonyság javításával, a korszerű fűtés, és világítás kialakítás, plusz hőszigetelés eredményeként a fenntartási költség csökkenését várjuk.

TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban

A projekt támogatási kérelme 2016 augusztusában került benyújtásra, melyben az Önkormányzat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal konzorciumban segíti elő a foglalkoztatási szint javítását a Járás területén. A projekt 2016 decemberében kapott támogatást, és 2017. januárban lett megkötve a Támogatási Szerződés. A projekt első két mérföldköve projekt előkészítési feladatokat tartalmazott, mely keretében elkészült a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, létrejött a Foglalkoztatási Fórum a Törökszentmiklós Járásban, melynek elkészült a stratégiája. A projekt költségvetés véglegesítésére is sorkerült, továbbá a létrejött az ún. paktum szervezet. A projekt következő szakaszaiban már elsősorban a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a fő megvalósító, melynek tevékenysége többek között az alábbiakra terjed ki: foglalkoztatás támogatásokkal, képzési programokkal, felzárkóztató tanácsadással. Az Önkormányzat is vállalt szakmai feladatokat, melyek megvalósítására a módosított költségvetés és stratégia, illetve megvalósíthatósági tanulmány Közreműködő Szervezet általi elfogadását követően kerülhetett sor. A 2017 augusztusában benyújtott Támogatási Szerződés módosítására irányuló kérelem elfogadására 2018. november elején került sor. Ezzel nyílt lehetőség az Önkormányzat előtt a szakmai munka elkezdésére és megvalósítására. A Kormányhivatal – az indikátor teljesítések érdekében – saját felelősségére 2017 novemberében elkezdte a megvalósítást. Ennek eredményeként a 2018. október végére tervezett indikátorok teljesítése biztosított volt. Az Önkormányzat az elfogadott módosított tervek szerint lefolytatta a beszerzési eljárásokat, és elkezdte a projekt szakmai megvalósítását 2019. év első felében. A Kormányhivatal kezdeményezte a projekt megvalósítási idejének hosszabbítását 2019 szeptemberében, mivel egyes szakmai feladatok és azok kifizetései a módosítási igény elbírálásának elhúzódása miatt csak 2020. évben várhatóak. Egyeztetve a konzorciumi partnerre, az Önkormányzat is módosította a szakmai megvalósításra kötött szerződéseket. Így a projekt szakmai, és pénzügyi zárása 2020. szeptember 30-ra módosul. A veszélyhelyzeti intézkedések alapján a projekt megvalósítás végső határidejét központi intézkedésre ugyan 2020. 12. 29-re módosították, de egyeztetve a

konzorciumi partnerrel a megvalósítást 2020. 10. 15-én terveztük lezárni és kezdeményezzük a TSZ módosítását és a projekt zárását. Sajnos ezt nem fogadta el a KSZ, így a tényleges projekt zárásra 2020.12.29-én, míg a záróbeszámoló benyújtására 2021.01.12-én került sor. A záróbeszámoló és kifizetési kérelem bírálata van jelenleg folyamatban.
A projekt keretében humán fejlesztések és programok valósulnak meg, melyek elősegítik a Járásban lakók foglalkoztathatóságát, foglalkoztatását. A projekt keretében 263 fő került bevonásra és részesült valamilyen szolgáltatásban. Ezek közül 211 fő bértámogatásban részesült, 35 fő önfoglalkoztatóvá váláshoz kapott segítséget, míg 25 fő képzésben részesült az elhelyezkedés elősegítése érdekében. A projekt fenntartása nem jelent többlet kiadást, eredményeként várhatóan javul a foglalkoztatottság a járásban, és a fenntarthatóságot a foglalkoztatás bővülésével lehet elérni.

TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek
A korábban megvalósított komplex program folytatásaként az időközben az Integrált Településfejlesztési Stratégiában 3. számú szegregátumként jelölt – a város keleti részén elterülő – területen tervezünk végrehajtani különböző felzárkóztató képzéseket és programokat. A projekt ún. közösségi beavatkozási terve (továbbiakban Kbt.) a támogatási szerződés hatálybalépését követően került elkészítésre, mely a projekt során megvalósítandó intézkedéseket tartalmazza. A Kbt. 2017 őszén elkészült, a Közreműködő Szervezet elfogadta. 2017. év végén ez alapján elkezdődött a projekt megvalósítása.
A projekt komplex megoldást kínált a szegregátum lakosságának szemléletformálására és a közösség fejlesztésére. Egyéni esetkezelés és családtámogatás zajlott 11 esetmenedzser bevonásával, valamint párhuzamosan kisebb csoportos fórum jellegű programok, valamint nagy közösségi rendezvények kínáltak a mindennapi élet jobb minősében történő megéléséhez gyakorlatias segítséget. Tanoda program zajlott heti 2 délután, kosárfonó képzés bonyolódott a szolgáltató blokkban és 2019. májusban zárult a felzárkóztató képzés 8. évfolyama. Így teljesült az egyik alapvető indikátor, jobb életminőséggel rendelkezők száma 12 fő. A 2018. október 31-ig teljesült a bevontak számára vonatkozó indikátorvállalás: 273 főre készült el egyéni fejlesztési terv, ez tovább bővült: 2019. októberig elérte a 315 főt. A projekt egyes részeinek folytatása segíti a kitűzött célok elérést, így a projekt forrásainak belső átcsoportosításával teremtett forrás terhére a projekt megvalósítás határidejének módosítását kezdeményeztük 2020. április 30-ra. Időközben megjelent ún. Leromlott területek rehabilitációját támogató felhívásra egy korábban benyújtott, de nem támogatott projektet átdolgoztunk, és benyújtottunk. Ehhez azonban a komplex projekt megvalósítási határidejét 2021. március 31-ig meg kellett hosszabbítani, amely módosítás elbírálása megtörtént. Időközben támogatásban részesült leromlott projektre tekintettel kezdeményeztük a komplex projekt megvalósítási zárás határ idejének 2022. május 31-re, illetve később 2022. november 30- módosítását, amely kérelem bírálat alatt van jelenleg.

TOP 7.1.1-16 CLLD „Törökszentmiklós 300" című projekt
Az Önkormányzat és partnerei, akik a közigazgatás, civil szféra, és a vállalkozói szférából kerültek ki, támogatási kérelmet nyújtottak be közösségvezérelt helyi program megvalósítására. A projekt megvalósítás összes költsége megközelítően 400 millió Ft, amelyből a megvalósítás költségein túl az elkészített Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban HKFS) alapján meghirdetett a helyi pályázatokat támogathatja a Helyi Akció Csoport. A támogatási kérelem 2017 augusztusában elbírálásra, még ez év őszén aláírásra került Támogatási Szerződés, ami október közepén hatályba is lépett. Az elfogadott cselekvési terv szerint 2018. január elején felállt a munkaszervezet, és elkezdődött a megvalósítás előkészítése. Az első körben az ún. kulcsprojekt felhívás készült el, majd további három helyi felhívás tervezete. Ezeket az Irányító Hatóság (továbbiakban IH) számára megküldte a

munkaszervezet előzetes kontrolra. Több körben történ egyeztetés, melyet követően 2018 szeptemberében megjelentek ezek a felhívások, amelyekre 2018. év végéig, illetve 2019 márciusáig várt a HACS pályázatokat. Ezen felhívásokra beérkezett pályázatok helyi formai és szakmai bírálata az év első felében megtörtént. Ezt követően a kedvezményezetteknek az ún. EPTK rendszerben is be kellett adni pályázatukat; ezen keresztül vizsgálja az IH a jogosultsági szempontokat. Döntést követően indulhat meg a projektek szakmai megvalósítása. A Törökszentmiklós 300 emlékbizottság javaslatait figyelembe véve újabb 3 felhívás tervezet készült el 2019 májusára, melyet az IH 2019. júniusban jóváhagyott és így meg is jelenhetet a három felhívás, amelyekre 2019. december 31-ig vártuk a helyi pályázatokat. Sajnos nem érkezett elegendő pályázat, így ezen felhívásokat módosítani kellett és 2020. március 31-ig fogadtuk be a támogatási kérelmeket. A 2019. év végéig beérkezett kérelmek 2020 tavaszán, a 2020. március végéig benyújtott kérelmek 2020 júniusában kerültek elbírálásra és felterjesztésre az IH-nak. Így a HKFS alapján kiírt helyi pályázatok megvalósítása elkezdődhetett 2020. évben. A korábban elbírált projektek már Támogató Okirattal rendelkeztek és elindult a megvalósításuk 2020. évben, azonban a pandémiás helyzet miatt csak 2021. évben tudtak lezáródni. A 2019. év végéig beadott projektek Támogató Okiratainak kiadása is többségében megtörtént 2020. év végéig, míg a 2020. tavaszi pályázatok esetében a jogosultsági ellenőrzést követően az IH támogató döntése csak 2021. év elején érkeztek meg. Az elhúzódó döntések, és a pandémia miatt akadályozott közösségi rendezvények miatt szükségessé vált a HKFS módosítása, amelyre 2021. márciusában került sor. Erre tekintettel a felhívásokat is módosítani tudta a HACS, így lehetőséget biztosított a kedvezményezetteknek a 2021. és 2022. évi megvalósításra. A projekt részeként megújul a Kossuth Lajos utca 95. alatti épület, és kialakításra kerülnek új szolgáltatások. A megújítás során szempont lesz energiahatékonyság, ugyanakkor az eredeti arculatot meg kívánjuk őrizni. A projekt célja, hogy nem csak a megvalósításban, hanem a fenntartásban is közreműködjenek a társadalmi partnerek. Később integrálható lehet a közművelődési feladatok közé. Továbbá a Városháza udvarának egy része is megújulhat ezen forrás terhére.

KEHOP 2.2.2. Derogációs szennyvízelvezetés és tisztítási projekt megvalósítása

A derogációs kötelezettség teljesítésére 2014. évben készültek el a tervek és a teljes projekt dokumentáció. A tervek és a projekt dokumentáció alapján ezen tervezési ciklusban kiemelt projekt eljárás keretében valósulhatott meg a fejlesztés, amelyet a 2015 nyarán tárgyalt konzorciumi szerződés alapján a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. nyújtott be, és valósít meg oly formában, hogy a projekt menedzsmentet, közbeszerzést, műszaki ellenőrzés esetében kedvezményezett, megvalósító, míg az építés és nyilvánossági feladatok tekintetében az Önkormányzat a kedvezményezett. A projekt megvalósításra a támogatási szerződés 2015. év végén megkötésre került. A kivitelező kiválasztására, a kétszakaszos közbeszerzési eljárás második szakaszára is sorkerült 2016. év végére. Az eljárást lezáró döntés 2017 tavaszán született meg, míg a szerződéskötés 2017 májusában történt meg. Időközben kormánydöntésre két projekt összevonásra került: a törökszentmiklósi fejlesztések mellett a projekt része lett Jászkarajenő Község területén kiépítésre kerülő szennyvízcsatorna hálózat és új szennyvíztisztító telep építése is. A kivitelező a vállalkozási szerződés aláírását követően elkezdte az engedélyes és kiviteli tervek készítését, melyek alapján az egyes városrészekben, és a szennyvíztisztító telepen elkezdte a projekt fizikai megvalósítását. A város keleti részén 2017 novemberében a kivitelező felvonult, és elindult a csatornahálózat építése. 2018. év tavaszán elkezdte Óballán, Surjányban és Szakállason a szennyvízcsatorna kiépítését, illetve a szennyvíztelepp összekötő távvezeték építését is. Óballán 2018. évben elkészült a csatorna, a nyomóvezeték is a szennyvíztisztító telephez. Surjányban és Szakállason 2019. május végére fejeződött be az építés, a helyreállítás pedig csak őszre, azonban Surjányban még 2020 tavaszán is tovább folytatódott. A szennyvíztelepen

végrehajtandó fejlesztéseket 2018 augusztusában indította el a kivitelező. Első lépésben a tervezett záportározó építését, és a szociális épület felújítását, majd az év végén elkezdte az építendő csarnokok alapozását is. A kivitelező 2019. év elején megépítette az ún. szolár csarnokot, ezen túl az iszapvonal rekonstrukció nagyobb része is elkészült. 2019 októberében a szerződésben előírt próbaüzem elindulhatott a szennyvíztelepen. A próbaüzem 2020. április végén sikeresen lezárásra került. A projekt részeként felújításra került a szociális épület, és a technológiai gépház. A kivitelezési munkák 2020. május végére befejeződtek, de a kijelölt mérnök egy technológiai gép beszerzését kezdeményezte, amely alapján a műszaki átadás-átvétel nem volt megkezdhető. A mérnök határozata alapján kezdeményezte a NFPI a vállalkozási szerződés módosítását, amely az IH és KFF ellenőrzés utáni aláírásra 2021. novemberében került sor. A technológiai gép beszerzésére 2021. évben került lefolytatásra a közbeszerzés, amely lezárásaként a szállítóval aláírásra került a szerződés. A gép még nem került leszállításra. A kijelölt mérnök kezdeményezte, hogy 2020. november 17-én induljon el a műszaki átadás-átvételi eljárás. Ezen a napon mind az üzemeltető, mind az Önkormányzat hozzájárult a műszaki átadás-átvétel elindításához. A lezárásra 30 napon belül 2020. december közepén került sor.
A fejlesztés eredményeként megépített új csatornaszakaszok működtetése eredményeként az önkormányzatnál nem növekedik az üzemeltetési kiadás, mivel ezt a TRV Zrt. üzemelteti. Bár nő az ellátási terület, többlet kiadás lesz, de a bevételek is növekednek, és az iszapvonal fejlesztése csökkentheti az iszapkezelés költségeit. A projekt keretében megépített rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyét a TRV Zrt 2021. év elején megkérte a és a Hatóság ki is adta.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázat

Jogszabályi kötelezettség, hogy az állami ASP rendszeren keresztül kell végezni az államigazgatási, közigazgatási, gazdálkodási és adminisztrációs feladatokat. A csatlakozáshoz szükséges eszközbeszerzésre, és szolgáltatásokra nyújtott fedezetet a projekt. A 2017 márciusában benyújtott kérelem 2017 májusában támogatásban részesült.
A megvalósítás érdekében végrehajtottuk a beszerzéseket, így 2017. október elejére a szerződések aláírásra kerültek és elkezdődhetett a szervezési, adatmigrálási feladat végrehajtása. Párhuzamosan az érintett kollégák képzése is megkezdődött a Kincstárnál. A projekt első szakasza 2017. december 31-ig megvalósult, míg a finombeállításokra és a projektzárásra 2018. június 30-án került sor. A projektzárásig egy közbenső kifizetési kérelmet kellett benyújtani, ami határidőre megtörtént. A közbenső kifizetési kérelem 2019 őszén került elfogadásra. A projekt 2018. június végi zárását követően, a záró beszámoló, és kifizetési kérelem benyújtásra került, amely elfogadást nyert. Sikeresen lezártuk a projektet.
A könyvelési és egyéb működést segítő programok kiadásaitól szeretné mentesíteni az önkormányzatokat az Állam, ezért alakította ki az ASP rendszert. Csatlakozással – a tervek szerint - csökkennek ezek a kiadások.

VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása

Pályázatot nyújtottunk be 2017. február 3-án az Alatka dűlő és a Szőlőhátulja 1. dűlő felújítására. A felújítás a dűlők egy-egy szakaszának kötőanyag nélküli stabilizálására, illetve a vízelvezető árkok kialakítására terjedt ki. A támogatási kérelmet 2017. augusztusban fogadták be. A KSZ helyszíni ellenőrzésen vizsgálta meg az utak állapotát és vizsgálta a pályázat tervezett műszaki tartalmát. A projekt támogatásáról 2018. március végén érkezett meg az értesítés. 2018. március végén, április elején kiválasztásra került a közbeszerző, aki elindította a közbeszerzési eljárást. Ezzel párhuzamosan a műszaki ellenőr is kiválasztásra került. A sikeres közbeszerzést követően 2018 júliusában jött létre a vállalkozási szerződés, a munkaterület átadásra került a vállalkozónak. A nyertes vállalkozó a kivitelezést határidőben

2018. november elején lezárta sikeres műszaki átadás-átvétellel. A projekt pénzügyi zárására 2019. évben került sor. A 2019 tavaszán benyújtott záró beszámoló és kifizetési kérelem ellenőrzését követően 2019 nyarán a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzését követően elfogadásra került a beszámoló és kifizetési kérelem, kiutalták az elszámolt támogatást. A projekt megvalósítás után a dűlők ezen szakaszán többlet költség nem jelentkezik, sőt a felújítást követő 2 – 3 évben ezekre a szakaszokra várhatóan nem kell, vagy lényegesen kevesebbet kell költeni.

TOP 1.4.1-19 Törökszentmiklós Városi Bölcsőde bővítése

A Képviselő-testület döntésének megfelelően elkészült, és benyújtásra került a támogatási kérelem a 2019. évben meghirdetett pályázatra. A projekt négy csoportos bölcsőde létesítését tartalmazza a Szemere utcában. A jogosultsági értékelést követően a támogatói döntés 2020. március végén született meg. A támogatási szerződés 2020. június végén lépett hatályba. Elindult a megvalósítás előkészítése. Az engedélyes tervek 2021. januárjában készültek el a Bölcsőde módszertani szakértő bevonásával, az építési engedélyt 2021. februárban kaptam meg az épület, míg a kiviteli tervek 2021. április végére készültek el. A kiviteli tervek birtokában azonnal elkezdtük a közbeszerzési eljárás előkészítését, amely a KFF által kiadott tanúsítvány után 2021. augusztus elején jelenhetet meg. Az építőipari folyamatok eredményeként a kiviteli tervek alapján 2021. április végén készített tervezői költségbecslés is meghaladta a pályázatban rendelkezésre álló összeget, de bíztunk abban, hogy a közbeszerzési eljárás során beérkező ajánlatok a tervező által megadott árszint alatt lesznek A közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló keretet, így sajnos az eljárást eredménytelenül kellett lezárni. A beérkezett ajánlatok megmutatták az építési piac jelenlegi árszintjét, így egy ráemelési kérelmet nyújtottunk be, hogy a hiányzó forrást kiegészítő támogatás keretében biztosítsa az IH. Ez a kérelem elbírálás alatt van. A projekt megvalósítása érdekében egy TSZ módosítást kezdeményeztünk a megvalósítás határidejének módosítására, és egy új feltétes közbeszerzési eljárást indítottunk, hogy pozitív támogatói döntés esetén lehetőségünk legyen a megvalósításra. Ez a közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van.

TOP 3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Erre a felhívásra az iskolakonya energetikai korszerűsítését nyújtottuk be 2019 őszén. A projekt célja, hogy az iskolakonyha épületének energetikai korszerűsítésével csökkenjen az épület fenntartási kiadása. A pályázat jogosultsági ellenőrzését követően 2020. április végén született meg a támogatói döntés. A támogatási szerződés 2020 júliusában lépett hatályba. A kivitelezéshez szükséges tervek és engedélyek 2021. május közepére álltak rendelkezésre, amikor elindítottuk a közbeszerzési eljárás előkészítését. A közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződés 2021. július végén lett aláírva, és a kivitelező haladéktalanul elkezdte a kivitelezési munka előkészítését, illetve augusztus végén a szükséges anyagok szállítását követően a kivitelezést. Az építés jó ütemben haladt, 2021. október végére elérte a 75%-os készültséget a fejlesztés és a tervezettek szerint várhatóan november végén lezárható a kivitelezés. A projekt zárásáig egy szemléletformáló eseményre kerülne sor, és 2021. december végén záródik a projekt fizikai megvalósítása.

TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

A felhívásra a Bartai úti nyugdíjas klub bővítését, akadálymentesítését, és energetikai felújítását tartalmazó projektet nyújtottunk be 2019 októberében. A projekt célja, hogy a Kormányhivatal által előírt akadálymentesítési követelmény teljesítésével a klub biztosítani

tudja a szolgáltatásait 2020. után is. A pályázat jogosultsági ellenőrzését követően 2020. május elején született meg a támogatói döntés. A támogatási szerződés 2020 júliusában lépett hatályba. Azonnal elindult a projekt előkészítése, és 2020 augusztusában elkészült az engedélyes terv, elindult az engedélyezési eljárás. Ezzel párhuzamosan kiválasztásra került a projektmenedzsment és a kötelező nyilvánosságot végrehajtó társaság. A napelemes rendszer tervezése, kivitelezése is elindult 2020. novemberében. Az engedélyezési eljárás csak 2020. évvégén záródott le, majd elkészült a kiviteli terv 2021. január közepére. A kiviteli terv birtokában lefolytatásra került egy beszerzési eljárás, amelyet sikeresen zártunk 2021. február közepén és elindulhatott a projekt építési tevékenységének megvalósítása. A bővült műszaki tartalom alapján a projekt megvalósításhoz önerőt is biztosítani kellett a beszerzés sikeres lezárása érdekében. Az épület bővítése, és felújítása 2021. augusztus közepére készült el, és 2021. szeptemberben kapta meg az épület a használatbavételi engedélyt. A projekt részeként beszerzésre került egy személygépkocsi, illetve a klub felszereltsége javult néhány bútorral, és számítástechnikai eszközzel. A projekt fizikai megvalósítása 2021. november végéig tart.

TOP 4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja

A felhívásra a 2017. évben benyújtott, de elutasított projektet dolgoztuk át és nyújtottuk be 2020. április végén. A benyújtott támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzését követő szakmai bírálat 2020. decemberében záródott le, és kapott az Önkormányzat értesítést a pályázat támogatásáról. A támogatási szerződés megkötése elhúzódott, csak 2021. április elején lépett hatályba, amikor azonnal elkezdődött a projekt előkészítése. Kiválasztásra kerültek a tervezők, és a szolgáltatók. Az előkészítési folyamatok elhúzódása miatt kezdeményeztünk egy TSZ módosítást, amely elbírálása még folyamatban van. Jelenleg az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására folyik a közbeszerzési eljárás. A módosítási kérelmünk elfogadása, és sikeres közbeszerzési eljárás esetén a projekt keretében a 3. szegregátum – város keleti része – infrastrukturális fejlesztését valósíthatjuk meg, mely során Megújul a Kossuth Lajos utca 3/5 alatti önkormányzati tulajdonú épület, és szilárdburkolatot kaphat a Téglagyár, Szivárvány és Nap utcák.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019 Közösségi funkciójú terek kialakítása a Kossuth Lajos utca. 95. épületben című projekt

A HACS által készített HKFS szerint a program megvalósítás kulcs elme, kulcsprojektje a Kossuth Lajos utca 95. szám alatti ingatlan felújítása. A támogatási kérelmet 2019. márciusában nyújtotta be az Önkormányzat a HACS kiemelt felhívására, amelyet támogatott. Az IH jogosultsági ellenőrzését követően 2020. február 19-én kiadásra került a projekt támogató okirata. A 2020. évvégére elkészült tervek alapján 2021. januárjában indulhatott el a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás, amely eredményeként 2021. június 7-én került aláírásra a vállalkozási szerződés. Várhatóan 2022. április végére megújul az épület, és megnyithatja kapuit a közösségi események előtt.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020 Városháza udvarának részleges felújításával többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon című projekt

A HACS által készített HKFS szerint a közösségi események megvalósításához szükséges az infrastruktúra fejlesztése, amelyre két támogatási kérelmet adott be az Önkormányzat a Városháza udvarának kéttérrészének megújítására. A szabadtéri színpad, és a tűztorony előtti területek megújítására 2020. évben benyújtott pályázatokat a HACS támogatta. Az IH jogosultsági ellenőrzését követően 2021. február 12-én került kibocsátásra a Támogató Okirat. Az előkészítő szakaszban elkészültek a kiviteli tervek, amely birtokában lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására.

TOP-2.1.3-16-JN1 Belvíz elvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson című projekt
Az elmúlt években szisztematikusan fejlesztett csapadékvízhálózat részeként a Tenyői úton, és az Alatkai úton rossz műszaki állapotban, és nem megfelelő kapacitással rendelkező csapadékcsatorna felújítása, kapacitás bővítését célzó pályázat 2021. február végén került benyújtásra. A támogatási kérelem 2021. júliusában kapott támogatást. A projekt megvalósítás érdekében az előkészítés részeként elindult 2021. nyarán az engedélyes tervek készítése. A támogatási szerződés hatálybalépésével elindult a projekt megvalósítása 2021. szeptemberében. Első lépésként kiválasztásra kerültek a megvalósításhoz a projektmenedzsment szervezet, és a nyilvánosságot végző társaság, illetve az elkészült engedélyes terveket véleményezte a projekt követelményei szerint a Területi Vízgazdálkodási Tanács. Elindult az engedélyezés, amely várhatóan 2022. év elején zárul le. A kiviteli tervek birtokában 2022. tavaszán szeretnénk elindítani a közbeszerzési eljárást, és a tervek szerint 2023. február végéig megvalósítani a projektet.
A tervezett fejlesztés segítené a város Déli - Délnyugati részének csapadékvízgazdálkodását segítené, illetve hozzájárulna a város nyugati részén a csapadék víz gyorsabb levezetéséhez.

Jelen EU-s tervezési ciklus erősen irányított, feszített ütemezése szerint 2017 márciusáig minden támogatási programban meghirdetésre kerültek a felhívások, sőt a legtöbb felhívásban már le is záródtak, vagy felfüggesztésre kerültek a beadási lehetőségek. Később megjelenő, vagy korábban felfüggesztett pályázatok a visszahulló források hatékony felhasználása érdekében kerültek kiírásra. Ezekben a felhívásokban már gyorsabban születtek döntések, mint a pályázatok első fordulóiban. Az első felhívások az Önkormányzat számára csak késve, 2015. évben jelentek meg, de 2015. és 2017. között folyamatosan vizsgáltuk, és azóta is figyelemmel kísérjük, hogy a stratégiai célkitűzéseinkhez illeszkedő felhívások jelennek-e meg, tudunk-e támogatási kérelmet benyújtani. A pályázati kiírások sajnos sok esetben számtalan bizonytalanságot rejtettek, folyamatosan változtak, változnak a bennük rögzített feltételek, amelyeknek nagyon nehéz megfelelni. A pályázókat segítő információs rendszerben is voltak hiányosságok. Az is elmondható, hogy a korábbi tervezési ciklushoz képest sokkal szűkebb volt az Önkormányzat mozgástere, mivel kevesebb olyan felhívás jelent meg, amelyen, mint pályázó részt tudott venni. Mindezek mellett elmondhatjuk, hogy a megyei szinten koordinált TOP felhívások esetében a megyei tervek miatt a város hátrányban volt a kistelepülésekkel szemben a pályázatok első döntési körében, amelyek a Vidékfejlesztési Operatív Programokban is korlátozás nélkül részt vehettek volna. Ennek ellenére a Város elől vették el a lehetőséget, mivel a TOP felhívásra nyújtották be kérelmeiket, melyeket a megye támogatott. Így nem tudtunk pályázni, megvalósítani néhány tervezett felújítást, fejlesztést, stb. (például konyhafejlesztést, vagy nem kapott támogatást a PIRAMIS fejlesztése) Ugyanakkor a külterületi település-részekkel az Önkormányzat is tudott sikeresen pályázni, bár itt önerő előírások vannak, míg a TOP felhívások esetében többnyire önerő nélkül valósíthatóak meg a fejlesztések.
Az elmúlt években az önkormányzatoknak meghirdetett a pályázati felhívások legtöbbjére nyújtottunk be támogatási kérelmet, amely támogatási céljai egyeztek az Önkormányzat fejlesztési céljaival. Ezen igények nagyobbik része elbírálásra került, és már megvalósítás folyamatban van, vagy éppen már lezárásra került. Azonban van olyan kérelem, amely még elbírálás alatt áll. Sajnos a 2017. évben benyújtott kérelmeink nem kaptak támogatást, így számos egymásra épülő fejlesztés nem valósulhat meg. Ugyanakkor a 2019. és 2020. évben benyújtott kérelmeink pozitív elbírálása segítette a stratégiai célok megvalósítását. A tervezési ciklus központi ütemezéséből adódóan az első szakaszban, a pályázat készítés szakaszában (2016. évben) is már előfordult, hogy a rendelkezésre álló tervezési kapacitás szűkösnek

bizonyult. Ugyan még nem jelentett fennakadást, de a projektkövetkező szakaszában a tervezők leterheltsége már gondokat okozott (2017. évben). A 2019-ben és 2020-ban benyújtott pályázatok megvalósításánál már sokkal jelentősebb gondot okozott a tervezői kapacitások szűkössége. A közbeszerzés bonyolításában is tapasztalható volt, hogy a szűkös kapacitások miatt nehézségek merülnek fel. A megvalósításnál is láttuk az elégtelen erőforrások következményét, ami az egyre magasabb költségekben mutatkozott meg. Sokkal nagyobb szervezési munkát jelentett mind a kivitelező, mind a műszaki ellenőrzés részéről a nem megfelelő alvállalkozók megjelenése a kivitelezések során. Mindezekre tekintettel igyekeztünk a megfelelő kapacitásokat előre lekötni a szolgáltatásokban. Azonban a kivitelezők esetében erre nincs lehetőség, így csak bízhattunk abban, hogy a helyi és térségi vállalkozások rendelkeznek elegendő háttérrel a projektek sikeres végrehajtásához. Sajnos a felkészületlen vállalkozások miatt a sikeres projekt megvalósításhoz egyre nagyobb erőfeszítésekre van szükség a projektmenedzsment részéről. Eddig a szükséges kapacitásokat sikerült biztosítani, azonban egyre magasabb költséggel. A költségek emelkedésének másik oka az volt, hogy a keresleti piacon az építőanyagok ára folyamatosan és inflációt meghaladóan növekedett az elmúlt években. Sok esetben az ajánlattételkor adott ár már a projekt közepén, végén nem volt tartható, ami arra ösztönözte a vállalkozókat, hogy tovább emeljék az árakat. Mindezek ellenére az Önkormányzat áldozatvállalásaival a tervezett fejlesztések, amelyek támogatásban részesültek, eddig megvalósultak, megvalósulnak. Az újabb benyújtott pályázatoknál igyekeztünk ezekre is tekintettel lenni.